

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی  
 عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال 1398 ( سه ماهه اول )

الف ( بخش روستایی ) :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	153.83	16.325	10.6125
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	140.5	22.1	15.73
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	224	26.3	11.74
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	5600	565	10.09
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	5600	565	10.09
حفر چاه	حلقه	50	3.5	7
تجهیز چاه	حلقه	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	17	2.75	16.1775
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	-	-

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری	کیلومتر	-	-	-
اجرای خطوط انتقال	کیلومتر	-	-	-
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	-	-

الف ( بخش شهری ) :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
-----	-----------	--------------------	-------------	-------------

16.4	29.665	181	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه
14.4	27.125	188.5	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
10.8	30	277.63	کیلومتر	خطوط انتقال و آبرسانی
5.1	815	16000	متر مکعب	مخازن وارد شده به مدار بهره برداری
2.875	565	19650	متر مکعب	مخازن در دست ساخت
10.1	5.75	57	حلقه	حفر چاه
8.975	5.75	64	حلقه	تجهیز چاه
0	0	8	باب	ایستگاه پمپاژ
25	12420	49680	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
25	12420	49680	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری

#### تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

درصد پیشرفت	عملکرد	مصوب بودجه	واحد سنجش	شرح
	1398	1398		
15.15	19.58	129.2	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه جمع آوری
2.75	0.21	7.75	کیلومتر	اجرای خطوط انتقال
15.75	0.16	1	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
0	0	13	باب	ایستگاه پمپاژ
30.1	1302	4328	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
7.175	5460	76216	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری